

Inbetriebnahme Anforderung Luftwärmepumpen

Zusendung an: ae-kundendienst@austria-email.de

Adresse Fachbetrieb / Rechnungsempfänger			Standort der Anlage/Kundenadresse	
Titel			Titel	
Name			Name	
Straße			Straße	
PLZ/Ort			PLZ/Ort	
Telefon			Telefon	
E-Mail		Großhändler	E-Mail	

Planen Sie für die Inbetriebnahme eine Vorlaufzeit von mindestens 10 Werktagen ein.

Beschreibung: Zusatzinfo		
Inbetriebnahme		Bemerkung:
Erweiterung		
Sonstiges		

Geräte-Typ		Heizkreis gemischt	
Länge der Kälteleitung		Kühlung	
EVU-Modul		Pool	
Warmwasser		Zusatzerzeuger	
Heizkreis		Puffer	

Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Wärmepumpe	erledigt	
	Ja	Nein
Kältetechnik		
Kältemittelleitung OHNE Querschnittsveränderung (Knicke) montiert und verlegt		
Die Kältemittelleitungen sind an beiden Enden geschlossen		
Mindestabstände gemäß Installationsanleitung sind eingehalten		
Außeneinheit ist ordnungsgemäß aufgebaut und befestigt		
Aufstellung der Inneneinheit unter Berücksichtigung der Mindestabstände		
Elektrotechnik		
Innen und außen angeschlossen und ausreichend abgesichert		
Elektrische Zu- und Steuerleitungen müssen unter Beachtung der geltenden Normen ausgeführt sein		
Kabel sind nach ihrer Funktion und Bestimmung eindeutig beschriftet		
Potentialausgleich ausgeführt		
Hydraulik		
Zubehör entsprechend den Anleitungen von AE verbaut		
Rohrleitungssystem wurde hydraulisch abgeglichen		
Heizungswasser nach VDI-Richtlinie 2035 gefüllt und geprüft		
Dichtheit geprüft, entlüftet, sowie Schmutzfänger gereinigt		
Bauseitige Rohrleitungen / Pumpen nach Stand der Technik angepasst und in Funktion		

Um eine gefahrenlose Inbetriebnahme durchführen zu können ist ein sicher Zugang (Aufstieg) zu gewährleisten.

Achtung: Zusatz Tätigkeiten werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet!

Terminwunsch:

_____ Datum / _____ Unterschrift / _____ Firmenstempel